



COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861 729 · 956 856 895
Fax: 956 861 730

P. I. "El Palmar" · C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/17392	951	36711	SF/1875	15/11/2018

DESTINATARIO:

EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA, S.L.
c/ Eguilaz, 1, 7 -3º
11402-Jerez de la Frontera
Cádiz

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 1952 - s/Rfa.:
OBRA: Control Cantera en Km. 3.6 de la CA-4105
, La Barca de la Florida

PETICIONARIO: EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA,
S.L.

Inicio/Fin de ensayos: 06/11/2018 / 07/11/2018

DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS Y ABSORCIÓN
DE AGUA DEL ÁRIDO FINO, s/norma UNE EN
1097-6:2014

TIPO DE MUESTRA:	Arena
DESCRIPCIÓN:	Arena 0/4 Lavada
PROCEDENCIA:	Cantera La Marmolilla (Octubre 2018-ANUAL)
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado

FECHA DE RECOGIDA:	31/10/2018
MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Cantera (Cinta Salida)
LABORANTE:	Juan Manuel Merino Sosa

DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL ÁRIDO FIN S/UNE EN 1097-6:2014

Densidad relativa aparente de la muestra	gr/cm ³	2,67
Densidad relativa aparente de la muestra s.s.s	gr/cm ³	2,67
Densidad Relativa Real	gr/cm ³	2,68
Coefficiente de absorción de agua	%	0,20

Observaciones: Determinado mediante el Método del picnómetro.

Página 1/1

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®